

1. <공약 실천계획>

관리번호

15-①-⑥

공보공약명	모두가 안전하고 편안한 환경 구축 [재난재해 사각지대 정비]															
실행공약명	지방도 1003호선(횡천-평촌) 위험도로 개선 사업															
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계				
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률
	○		○			○	○		○						○	100%
주관부서	건설교통과				담당자			조현정			전화번호		880-2524			

■ 목 표

- 지방도 1003호 구간 내 위험도로 구조를 개량하여 안전한 도로환경 제공

■ 사업개요

- 위 치 : 횡천면 횡천리 ~ 청암면 평촌리 지내
- 사업내용 : 위험굴곡구간 개량
- 사 업 비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,400		600	500	1,300	
국비	1,200		300	250	650	
도비	1,200		300	250	650	
군비					-	
민자	-	-	-	-	-	

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2014년	사업착수	
2015년	유평 지구 선형개량 완료	달성 ('15.9월 유평도로 선형개량 준공)
2016년	답곡 지구 착공	
2017년	답곡 지구 선형개량 완료	달성 ('17.6월 답곡도로 선형개량 준공)

2. < 공약 이행현황 >

■ 지금까지 추진 실적 [공약 이행을 : 100%]

- '14. 6. 20. : '15년 지방도유지보수 굴곡개량사업 건의
- '15. 9. 19. : 유평도로 선형개량공사 완료
- '17. 6. 30. : 지방도1003호 답곡지구 굴곡개량공사 완료

■ 관련 사진 및 자료

