

III-5

섬진강 스마트그린루프 조성사업

| | | | | |
|----------------|--|------------------|--|-------------------------------|
| 공 약 목 표 | <ul style="list-style-type: none"> ◦ 섬진강을 하나의 통합 관광자원으로 경쟁력 강화 및 체류형 관광 조성 ◦ 지역축제 개최 시 영호남 관광객들을 도모 및 지역경제 활성화 추진 | | | |
| 추진부서 | 문화관광과 관광개발부서 | 담당자(행정전화) | 임대현(2372) | 최경열(2373) |
| 완료시기 | <input type="checkbox"/> 임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후(2027) | 사업구분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규사업 | <input type="checkbox"/> 계속사업 |
| 사업주체 | <input type="checkbox"/> 국 <input type="checkbox"/> 도 <input checked="" type="checkbox"/> 군 <input type="checkbox"/> 기타 | 예산구분 | <input checked="" type="checkbox"/> 예산 | <input type="checkbox"/> 비예산 |
| 이행단계 | <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 | | | 추진율 50% |

현황

- 남부권 광역 관광개발사업(1단계) 반영 : 하동 북케이션 관광스테이
 - 섬진강 스테이 북케이션 센터, 섬진강 아트센터, 그린 모빌리티 시스템 구축
- 섬진강권 통합관광벨트 4개 시군(하동·광양·구례·곡성) 섬진강 관광시대 선포

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년
- 사업내용
 - 섬진강 광역콘텐츠 및 체류 공간 개발
- 사업비

(단위: 백만원)

| 구분 | 투자계획 | | | | | 예산확보 실적 | | | | |
|------|--------|-------|-------|-------|----|---------|----|----|----|----|
| | 소계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | 소계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 총계 | 20,000 | 9,500 | 2,850 | 7,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 2023 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 2024 | 3,400 | 1,200 | 350 | 1,850 | | 0 | | | | |
| 2025 | 8,300 | 4,150 | 1,250 | 2,900 | | 0 | | | | |
| 2026 | 8,300 | 4,150 | 1,250 | 2,900 | | 0 | | | | |

※ 2027년 : 4,700(국 2,350도 700 군 1,650)

연차별 추진계획 및 목표

| 구분 | 주요 추진계획 및 목표 | 목표 달성 여부 |
|------|--------------------|----------|
| 2022 | ○ 남부권 관광개발 기본구상 반영 | 달성 |
| 2023 | ○ 남부권 광역관광개발 계획 반영 | 달성 |
| 2024 | ○ 실시설계 및 관련 인허가 신청 | |
| 2025 | ○ 사업 착공 | |

추진 실적

- 2022. 7. : 남부권 광역관광개발 기본구상 반영 제안서 제출
- 2022. 9. : 남부권 광역관광 개발계획 수립을 위한 사업계획 제출
- 2023. 3. : 섬진강 관광시대 선포
 - 섬진강 봄꽃축제 공동홍보, 모바일 스탬프 투어, 주요관광지 연계할인
- 2023. 6.
 - 남부권 광역관광 개발계획(1단계) 반영
 - 국고 보조사업 적격성 심사 문체부 사전 대면심사
 - 북케이션 관광스테이 기본계획 및 타당성 조사 용역 시행
- 2023. 8. : 기재부 국고 보조사업 적격성 심사 완료(적격성 확보)
- 2023. 11. : 행안부 지방재정 중앙 투자심사 완료

사진 및 자료



향후 계획

- 2024. 3. : 섬진강 일원 사업대상 적정후보지 선정 검토

군민소통현황

| 설명회,공청회 | 만족도조사 | 전문가자문 | 언론/방송보도 | SNS홍보 | 기타 (오프라인) |
|---------|-------|-------|---------|-------|--------------|
| - | - | - | 1 | - | - |