

공 약 목 표	○ 최참판댁 토지마을의 정비를 통하여 특색있는 관광지 조성			
추진부서	시설체육과 문화관광시설부서	담당자(행정전화)	진민영(2822)	오천석(2823)
완료시기	■ 임기내(2025) □ 임기후	사업구분	□ 신규사업	■ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 40%

현 황

- “소설 토지”속 평사리 토지마을 재현한 관광시설
- 건립개요

(단위: 백만원 / 동)

구분	사업기간	사업비	건물현황	비고
토지마을	2009~2011	3,987	39	

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사업내용
  - 토지마을 시설개보수
  - 포토존·핫플레이스 등 특색있는 관광지 조성
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	1,000	0	0	1,000	0	300	0	0	300	0
2022	20	-	-	20	-	20	-	-	20	-
2023	180	-	-	180	-	180	-	-	180	-
2024	400	-	-	400	-	100	-	-	100	-
2025	400	-	-	400	-	-	-	-	-	-
2026	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 토지마을 정비 기본계획	달성
2023	○ 토지마을 정비 실시계획	달성
2024	○ 토지마을 시설 정비사업	
2025	○ 포토존·핫플레이스 설치	


## 추진 실적

- 2023. 10. : 최참판댁 토지마을 시설 수시 개보수
- 2023. 11. : 토지마을 정비 실시설계 완료

## 문제점 및 대책

- 문제점
  - 목재건물로 화재 등 사고, 시설노후로 인한 개보수 비용 증가
- 대책
  - 시설물에 대한 개보수 우선 실시후 포토존 조성 등 토지마을의 정비를 통하여 특색있는 관광지 조성

## 사진 및 자료



## 향후 계획

- 2024년 : 토지마을내 시설정비
- 2025년 : 포토존·핫플레이스 설치 등 특색있는 관광지 조성

## 군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	1*	-	-	-