

**민원서류**  
 접수번호: 5236  
 접수일: 2018. 01. 19 09:13  
 석면안전관리법 시행규칙 별지 제19호서식  
 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서  
 접수번호: 3321

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제출인	상호(대표자)	(주)남광건설	사업자등록번호 613-81-20567
	주소	경상남도 하동군 하동읍 공설운동장로 13 (전화번호: - )	
건축물	건물명	하동여성산부인과 의원	위치 경남 하동군 하동읍 중앙로 115
	연면적(㎡)	635.72	작업기간 2018년01월20일 ~ 2018년01월20일
	석면건축자재[길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)] 506.96m <sup>2</sup>		
측정기관	상호(대표자)	(주)한국석면분석연구소	사업자등록번호 119-86-69495
	주소	경남 창원시 마산합포구 합포동4길 37(산호동)	
측정일시	2018년 01월20일 ~ 01월20일 10:07~15:55		
측정결과	시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)
	※석면비산 측정 결과 보고서 참조		
측정 지점 위치(도식도) ※석면비산 측정 결과 보고서 참조			
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.			
제출인		2018년 / 월 일 (주)남광건설 (인)	
하동군수 귀하			
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본		수수료 없음



# 석면비산 측정 결과 보고서

하동군 하동여성산부인과의원 증축 및 개보수설치공사 석면철거



2017 년 1 월 21 일



(주)한국석면분석연구



1. 석면비산 측정 분석 결과

NO	측정일자	시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	초과여부
1	2018.01.20	중앙-1	부지경계선1	0.0012	백석면	기준 미만
2	"	중앙-2	부지경계선2	0.0010	백석면	기준 미만
3	"	중앙-3	부지경계선3	0.0008	백석면	기준 미만
4	"	중앙-4	부지경계선4	0.0006	백석면	기준 미만
5	"	중앙-5	실내	0.0012	백석면	기준 미만
6	"	중앙-6	위생설비입구	0.0008	백석면	기준 미만
7	"	중앙-7	음압기1	0.0004	백석면	기준 미만
8	"	중앙-8	음압기2	0.0008	백석면	기준 미만
9	"	중앙-9	폐기물반출구	0.0000	백석면	기준 미만
		이 하 여 백				

※ 측정농도기준은 0.01(f/cc)이하이며, 기준초과 시 "초과", 그렇지 않은 경우 "기준 이하"라 표기.  
 ※ 환경부고시 제2013-79호에 따라 위상차 현미경으로 분석하였으며, 계수기준에 따라 섬유를 계수하였습니다. 그리고 위상차현미경으로는 정성분석을 할 수 없어, 검출석면의 경우 석면조사결과서를 토대로 하였습니다.

2. 측정지점 위치도



### 3. 비산 측정 사진



부지경계선1

부지경계선2

부지경계선3



부지경계선4

실내

위생설비입구



음압기1

음압기2

폐기물반출구

이 하 여 백

## 석면조사기관 지정서(변경)

기관명	(주) 한국석면분석연구소	
소재지	(51723) 경상남도 창원시마산합포구 합포동4길 37 ( )	
대표자성명	김상진	
지정사항	총 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 6

부산지방고용노동청창원지청장

