

1. <공약 실천계획>

관리번호 **4-②**

공보공약명	금오산-한려수도 연계 레포츠 단지 조성 (바다주변 테마파크 조성)															
실행공약명	해와 달 해양낚시 테마공원 조성															
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계				
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률
	○			○			○		○						○	100%
주관부서	경제수산과				담당자				정민호			전화번호		880-2444		

목 표

- 관광수요의 다변화에 따른 바다자원을 활용한 해상낚시터 등 어촌체험장을 조성하여 가족형 해양관광단지 조성과 어촌 소득증대에 기여

사업개요

- 사업기간 : 2009년 ~ 2016년
- 사업량 : 종합센터 1동, 해상낚시터 4개소, 인공어초 73개, 도로 등
- 사업비 : 4,128백만원 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2009	2010	2011	2012	2013	2014
계	4,128	0	400	400	600	1,428	650	650
국비	2,000		200	200	300	300	500	500
도비	640		100	60	90	90	150	150
군비	1,488		100	140	210	1,038	-	-
민자								

연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2014년	내부 인테리어 리모델링 완료	달성 (1차분)
2015년	2차 리모델링 완료 및 행정절차 이행	달성 (2차분)
2016년	정식개장 및 운영	달성 ('16. 5. 31일 공식 개장 및 운영 중)

2. < 공약 이행현황 >

■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 100%)

- 2009. 2. 17 : 실시설계 용역 완료
- 2009. 6. 23 : 사업 착수
- 2010. 6. 18 : 해양낚시터 준공
- 2013. 12. 13 : 종합센터 건축부분 준공
- 2014. 10. 13 : 종합센터 건축물 내부변경 완료
- 2015. 12. 18 : 종합센터 건축물 사용승인
- 2016. 3. 17 : 종합센터 공유재산 유상 사용허가
- 2016. 5. 31 : 정식 개장

■ 관련 사진 및 자료



해와 달 해양낚시공원 개장식



하동군이 31일 금남면 대치항 인근에 조성한 '해와 달 해양낚시공원'을 개장했다. /하동군

하동 해양낚시공원 놀러 오세요

금남면 대치항 인근 3층 규모
콘도형 낚시터·갯벌체험장

제21회 바다의 날에 맞춰 하동 금남면 대치항 인근에 조성한 '해와 달 해양낚시공원'이 문을 열었다.

하동군은 31일 오전 10시 30분 금남면 대치항 일원에서 바다의 날 기념식과 해양낚시공원 개장식을 했다.

기념식에는 신종우 경남도 해양수산국장과 이병희 부군수, 김봉학 군의회 의장, 이갑재 도의회 기획행정위원장, 전이언 수협조합장, 이경신 대치어촌계장, 해양수산인 등 200여 명이 참석했다.

기념행사에 이어 도어(道魚)인 불락 치어 2만 마리를 방류하고 해안가 정화활동을 했다.

해와 달 해양낚시공원은 대치리 일

원 2196㎡ 터에 지상 3층 전체면적 1048㎡ 규모의 철근콘크리트 구조물로 지어졌다.

해양낚시공원은 국·도·군비 등 48억 원을 투입해 2009년 6월 착공과 함께 4년여 공사 끝에 2013년 12월 준공했으나 그동안 운영자가 없어 2년여의 건축물 내부 변경과 공모를 통한 운영자 선정, 4~5월 시범운영을 거쳐 이날 개장식을 하게 됐다.

해양낚시공원은 숙박시설 13실, 110명을 동시에 수용할 수 있는 식당, 판매점, 카페 등이 들어섰다. 해상에는 콘도형 낚시터 3대, 좌대형 낚시터 13대, 가두리 낚시터 8대, 갯벌체험장 등 각종 부대시설을 갖추었다.

자세한 사항은 홈페이지(<http://www.hadongfishing.co.kr>)나 문의전화(055-884-0205)로 확인할 수 있다. /허귀용 기자 enaga@idomin.com

11.6 X 19.3 cm