

공 약 목 표	○ 깨끗하고 질병없는 데이터 기반의 미래 첨단 축산업 구현 - 환경민원 해소, 가축질병예방, 노동력 절감 및 생산성 향상				
추진부서	농축산과 축산경영부서	담당자(행정전화)	황은재(2432)	정장훈(2434)	
완료시기	<input type="checkbox"/> 임기내(2026) <input checked="" type="checkbox"/> 임기후	사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 계속사업	
사업주체	<input type="checkbox"/> 국 <input type="checkbox"/> 도 <input checked="" type="checkbox"/> 군 <input type="checkbox"/> 기타	예산구분	<input checked="" type="checkbox"/> 예산	<input type="checkbox"/> 비예산	
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기			추진율	10%

사업개요

- 공약기간 : 2024년 ~ 2028년
- 사업내용 : 스마트 축산단지 조성
- 위 치 : 양보면 지례리일원
- 단지규모 : 14.5ha
- 사업규모 : 16농가 2,800두 규모(한우기준)
- 사 업 비 : 약349억 예상
- 조성기간 : 5개년(기반시설 4년이내, 축사·분뇨시설은 5년이내)
- 조성주체 : 하동군/양보스마트축산아이씨티영농법인(대표 조상석)
- 지원내용 : 도로·전기 등 기반조성, 빅데이터 관제·교육센터
- 사 업 비

(단위: 백만원)

구 분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총 계	2,703	1,000	180	523	1,000	0	0	0	0	0
2023	0					0				
2024	0					0				
2025	0					0				
2026	100			100		0				
2027이후	2,603	1,000	180	423	1,000	0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 사업부지 조사 및 주민설명회 개최, 참여자 모집	달성
2023	○ 사업부지 조사 및 주민설명회, 기본계획 수립	달성
2024	○ 민원 해결 및 인허가 추진, 예산확보	
2025	○ 예산확보 및 용역발주 및 인허가, 기반조성	
2026	○ 예산확보 및 기반조성	

추진 실적

- 2022. 10. 26 : 스마트 축산 ICT 시범단지 조성사업 참여 수요조사 실시
- 2022. 11. 4 : 당진낙농축협 선진지 견학
- 사업추진 관련 마을주민 설명회 개최(5회)
- 2023. 2. 28. : 사업추진 임원구성 협의회 개최 및 임원구성(추진위원장 조상석)
- 2023. 4. 25. : 사업 후보지 현장조사(양보면 지례리 일원)
- 2023. 5. 4. : 사업 후보지 추천서 제출(양보면 지례리일원 13필지 15ha)
- 2023. 4. 25. : 사업 후보지 현장조사(양보면 지례리 일원)
- 2023. 5. 30. : 양보아이씨티 축산 영농조합법인 설립 완료(대표 조상석)
- 2023. 6. 12. : 유희부지 활용 전원주택단지 조성을 위한 후보지 조사(6개소)
- 2023. 8. 18. : 유희부지 활용 전원주택단지 후보지 선정을 위한 현장확인(6개소)
- 2023. 9. 25. : 사업부지 검토 및 현장조사 실시(5개소)
- 2023. 10. 11. : 사업부지 조사결과 및 선정 협의회 개최(주민협의회 위원 등 15명)
- 2023. 10. 25. : 사업 추진 선진지 견학(경남 고성군)
- 2023. 12. 12. : 사업추진 행정지원 T/F팀 구성(5개 부서)

사진 및 자료

양보면 이장회의



양보한우회 최종설명회



양보면 농촌중심지활성화 운영위원회



양보면 추진 협의회



향 후 계 획

- 2024. 1. : 양보 만지·가락마을 주민설명회 실시
- 2024. 1. : 진교면·양보면 주민설명회, 의회 간담회 실시
- 2024. 1. 4. : 사업추진계획 최종 설명회 개최(군수님, 의원 등 30여명)
- 2024. 1. 11. : 스마트축산단지 조성사업 추진단 구성(6명)
- 2024. 1. 19. : 사업 응모신청서 제출(하동군 → 경남도)
- 2024. 3. ~ 2024. 12. : 예산 확보 및 인허가 추진(1년차)
- 2025. 1. ~ 2025. 12. : 예산 확보(2년차) 및 사업착공(1년차-기반조성)
- 2026년 이후 : 기반조성 및 축사신축 등(2년차 사업)



군 민 소 통 현 황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
5	-	-	-	-	-