민선 7기 공약	가로수관리담당(2492)

관리번호	Ⅱ-17

공보공약명	진교 메타쉐콰이어길 확대 조성															
실행공약명	진교 명품 가로수길 확대 조성															
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분		이행단계					
	임기내	임기후	신규	계속	국	도	군	민간	예산	비예산	보류폐기	일부추진	정상추진	이행후계속추진	완료	이행률
	○		○				○		○				○			60%
주관부서	산림녹지과				담당자				이효정		전화번호			880-2494		

목 표(목적)

❍ 진교 명품가로숲길과 연계한 메타쉐콰이어길을 추가로 조성하여 가로변 환경을 개선하고 지역 상징적인 경관을 조성하고자 함.

사업개요

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2020년 (2년간)

❍ 사 업 량 : 명품가로수길 확대 970m

- 시설물공 : 확장인도교 및 데크설치 1식
- 포 장 공 : 잔디블럭포장 1식
- 식 재 공 : 메타세콰이어 및 무궁화 식재 1식
- 부 대 공 : 안전휀스 설치 1식 등

❍ 사 업 비 (단위 : 백만원)

구 분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총 계	1,224	300	359	565	0	924	300	209	415	0
기 투자	724	300	109	315		724	300	109	315	
2019	200		100	100		200		100	100	
2020	300		150	150						

연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2018년	명품 가로수길 확대 조성공사 실시설계 용역	달 성
2019년	명품 가로수길 확대 조성공사 실시 (1차년도)	
2020년	명품 가로수길 확대 조성공사 실시 (2차년도)	

지금까지 추진 실적 (공약 이행율 : 60%)

❍ 2017. 12. : 진교 명품가로수길 실시설계 용역 완료

관련 사진 및 자료

향후계획

❍ 2019. 03. : 명품가로수길 조성사업 시행 (1차년도)

❍ 2020. 03. : 명품가로수길 조성사업 시행 (2차년도)